

**PERÚ**Ministerio
de la Producción

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”*

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”, CÓDIGO SNIP Nº278428.

DATOS:

- N° de beneficiarios : **624 beneficiarios directos**

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Plazo de ejecución: | 492 días calendario (252 d.c. ampliación plazo) |
| Fecha Inicio de Obra: | 27 abril 2017 |
| Fecha Estimada de Recepción de Obra: | NOVIEMBRE 2018 |
| Estado de la Obra: | En Ejecución (75% Avance Físico al 31.08.2018). |

ALCANCES DEL PROYECTO:

- El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del actual desembarcadero Pesquero Artesanal de la localidad de Yacila considerando el mejoramiento del muelle espigón existente (puente, cabezo y plataforma baja) en 620.20m², ampliación del cabezo en 20 ML
- Ampliación y adecuación de la infraestructura en tierra un área construida de 1,852.79 m², La infraestructura en tierra comprende la ampliación y construcción de un área de recepción y distribución del producto proveniente del muelle (rambla de pesaje y distribución), un área de tareas previas (manipuleo), un área fría (producción y almacenamiento de hielo y PH), un área de servicios para el personal de planta (vestidores, sshh, desinfección, etc.), un área administrativa, un patio de maniobras (vehículos frigoríficos) y dependencias menores para los servicios complementarios.
- Instalaciones sanitarias interiores con sistema de evacuación residual mediante emisor submarino tubería HDP Diámetro 6”, Longitud = 1500 ml.
- Sistemas de tratamiento primario de los desagües, previo a su descarga por emisor submarino
- Instalaciones eléctricas interiores y de media tensión
- Vía de acceso en 10 ml al ingreso del DPA
- Equipamiento y mobiliario.

DATOS ADICIONALES:

El Muelle se construyó el año 1997. En el año 2008 se realizó la intervención mediante un PIP con una inversión de 700,808.00 nuevos soles.



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”*

PANEL FOTOGRÁFICO



vaciado de falso piso en tareas previas.



pintado en exteriores de área de frío.



canaletas en zona de recepción de alimentos.