



PERÚ

Ministerio
de la Producción



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”*

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA”, CÓDIGO SNIP N° 66931.

DATOS:

- N° de beneficiarios : **763 beneficiarios directos**
-

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

Plazo de ejecución:	459 días calendario (159 d.c. ampliación plazo)
Fecha Inicio de Obra:	19 setiembre 2017
Fecha Estimada de Recepción de Obra:	DICIEMBRE 2018
Estado de la Obra:	En Ejecución (39% Avance Físico al 31.08.2018).

ALCANCES DEL PROYECTO:

- Adecuada infraestructura en mar y tierra mediante la construcción del muelle espigón con puente de acceso hasta una longitud de 241m largo y 5 mt de ancho, plataforma de desembarque y plataforma baja de 50 mt largo y 8 mt de ancho a base de pilotes de concreto.
- Construcción de ambientes del DPA a base de muros de ladrillo tarrajado, techo de losa aligerada y vigas de concreto armado.
- Mobiliario y equipamiento.
- Capacitación para un adecuado conocimiento sobre técnicas de manejo de recursos hidrobiológicos.
- Capacitación para un adecuado conocimiento en gestión administrativa.



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”*

PANEL FOTOGRÁFICO DPA HUACHO



Tanque Séptico armado de acero de refuerzo.



Muelle: Vaciado de 1er Núcleo.