



PERÚ

Ministerio
de la Producción



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”*

AYUDA MEMORIA

PROYECTO IOARR “OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA”, CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2382219.

PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN:

Plazo de ejecución:	60 días calendario
Fecha Inicio de Obra:	24/11/2017
Fecha de Recepción de Obra:	02/03/2018
Estado de la Obra:	TERMINADA Y RECEPCIONADA

ALCANCES DEL PROYECTO:

- En el muelle existente se rehabilitó el piso de concreto y vereda, que se encontraban dañadas.
- Se realizó el mantenimiento de las canaletas fluviales del piso.
- Reposición de las defensas del muelle (Enllantado).
- Reparación de Columnas, vigas y techo de concreto.
- En los servicios higiénicos se cambiaron los cerámicos de paredes y piso, así como los sanitarios y luminarias.
- Mantenimiento del sistema eléctrico.

DATOS ADICIONALES:

- La presente inversión se constituye como una intervención orientada a optimizar los servicios del DPA, como parte de su competencia del FONDEPES.